

# 造成中 ⑦

## 前橋市荒牧町分譲地

平成29年11月20日撮影



南西角より撮影 大きい石を撤去して敷地を整地しています。



開発道路の路盤工事中です。碎石を20cm敷いてあります。



20cm碎石の上に、碎石よりも細かい粒度調整材を7cm敷きます。この上からアスファルト舗装(4cm)して道路が完成です。



ゴミ集積場のブロック工事が終わりました。土間コンクリートで仕上げます。